

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység, az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (slap, előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértői Twining projektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helye	Megjegyzés
			egyértelmű támogatás	összes					kezdő időpont	záró időpont		
1	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" HUSKROUALSP003	Határátelőkölhelyek átérészőképességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőr-főkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálat Partner 3: Ukrajna Állami Vámcsomagolási Partner Partner 4: Ukrajna Állami Vámcsomagolási Kárpátaljai Vámcsomagolási	-	2013.12.06	2017.12.31	Beregurányi kamionterminal kivételése kapcsán a műszaki ellenőr hibákat jelzett, mellyel kapcsolatosan egyeztetést fogunk tartani tervezővel, kivételzővel, műszaki ellenőrel. Időponja még nincs meghatározva. Záhony KSZH esetében a projektben betervezett eszközökön túl további eszközöket merült fel. Az ORFK részére megküldésre kerültek, melyen további eszközök beszerzésére van szükség. ORFK és az SZPI jóváhagyta az eszközök beszerzését, amennyiben van rá forrás. Költség szerk közötti átcsoportosítással az újrain megküldésre került az ORFK részére. Beregurányi kamionterminal kivételése kapcsán felmerült hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatosan Beregurányi kamionterminal esetében 2017. február 21.-én helyszíni bejárás történt. Tervezővel kamerák, riasztó rendszer zónakiosztása, védőtestek szerkezeti megerősítése merült fel problémaként. A használatbavételi engedélyt csak a védőtest kijavítása után lehet megkérni.	-
2	KEHOP-5.2.2-16-2016-00099	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetika fejlesztése	902 200 000 Ft	-	KEHOP-5.2.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.	-	2018.09.01	2020.05.31	A Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2018. január 09.-én megtörtént. A változás a "Projekt költségvetése" az I. Építési költségem soron módosult. Az NFSI az III (NFM) utasítására un. verseny újranyitást csomagot állított össze a 300 M Ft fedeti egybeszámlázási kötelezettség alá eső projektek tekintetében. Összesen két csomag került összeállításra, a Sz-Sz-B.MRFK a második csomagban szerepel. A projekt a tervezettközveté képest időben nagyban lemaradt mutat. A támogatási szerződés 2. sz. módosítását 2018. július 17-én és 2018. július 19-én írta alá a felék. 2018. III. negyedévében pénzügyi szempontból nem volt változás, kifizetés nem történt.	-
3	BBA-2.6.1 Belső Biztonsági Alap Határátelőkölhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése	Nagyhódos közti határátelőkölhely tervezése és kivételése	441.797.400,- Ft (A BBA Alapból 331.348.050,- Ft, Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként 110.449.350,- Ft)	277 602 295 Ft	BBA-2.6.1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Együttműködő szervezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2015.10.01	2018.06.30	2018. január 11.-én átutalásra került a Békési Ügyvédi Iroda részére 659.384,- Ft a tervezési és műszaki ellenőri tevékenység ellátásához kapcsolódó költségtérítési eljárás lebonyolításának díja. 2018. január 23.-án - a módosított szerződés aláírása után - átutalásra került a Ragó Terv Kft. részére a tervezési feladatok ellátásának díja 2.019.300,- Ft értékben. A „Nagyhódos közti határátelőkölhely kivételése villamosítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás iránti érdeklődése nyíva álló határról 2018. január 05.-én jött le. A határozat kiadását követően az ajánlatok felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 2018. január 12.-én került megküldésre összesen 12db - job érdeklődő - az MRFK által megadott 9db - garancia szerinti részre. Az ajánlatok által benyújtott helyszíni bejárás 2018. január 14.-én megtörtént. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban közzétett tájékoztató kiadványok, melyeket ajánlatkérő nem tud az eredeti ajánlatkérő határról - 2018. január 29. nap 11:00 óra - lejáratig megvárni, az ajánlatkérő határozat meghosszabbításra került a közzétett tájékoztató kiadványok. Projektmenetreltől került megvárásra 2018. január 10.-án. Az Európai Támogatásokat Adminisztráló Főigazgatóság Nemzetközi Támogatásokat Ellátó Igazgatóság végleges elfogadása jelentésében megfigyelhető megállapítások lett javaslatok végrehajtásának. Perfidium Művelési Kft. a 356.535,- Ft összegű költségek 2018. 01.11-én átutalásra kerültek. A Perfidium Művelési Kft.-vel a 15000581/2017. ált. számon kötött Tervezési szerződés módosításra került 2018. január 22.-én a tervezési műveletek napjának igazolásával összefüggésben az összevont költségvetés érdekében. A tervezési feladatok ellátására kötött szerződés a Ragó Terv Kft.-vel módosításra került 2018. január 22.-én a teljesítésre bemenő szakemberek személyében bejelentkezett változás miatt. 2018. február 9.-én átutalásra került a Perfidium Művelési Kft. részére az 1. részárú ellenértéke 4.192.588,- Ft, valamint a 2. részárú ellenértéke 10.900.728,- Ft értékben. Szavitt 2018. február 9.-én került átutalásra az E.ON Tiszántúli Áramellátó Zrt. részére a KÖV közlekedési költségek díj és KEF csatlakozás ellenértéke 21.643.086,- Ft értékben. 2018. február 20.-án átutalásra kerültek a Közbeszerzési Hatóság részére 2 x 100.000,- Ft értékben a tervezési és műszaki ellenőri tevékenység megkezdéséhez szükséges tárgyi közbeszerzési eljárásban a szerződés módosításáról szóló tájékoztató kiadványok, valamint az építési engedélyezési és közműtervezési dokumentáció elkészítésére tervezési-villamosítási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés módosításáról szóló tájékoztató kiadványok díja. A „Nagyhódos közti határátelőkölhely kivételése villamosítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban közzétett tájékoztató kiadványok kiadására 2018. január 22.-én 2018. február 14.-ig összesen 12 db kiadvány érkezett. megkezdte a költségvetési kapcsolathoz. Ajánlatkérő a 2018. február 13.-ig beérkezett 114 db kérésre a válaszokat, illetve a módosított közbeszerzési dokumentumokat 2018. február 21.-én megküldte az ajánlatkérő részére. Az ajánlatok módosított beadási határideje - a 2018. február 15.-én a Belügyminisztériumban a „Nagyhódos és Nagypáld (Völgyke Páld) közötti létesítendő közti határátelőkölhely kapcsolatos egyetemes” tárgyú megbeszélés elhangzottának megkezdése - 2018. március 10. 10:00 óra. A fennmaradó 11db kérés megválaszolására jelenleg folyamatban van. A Támogatási szerződés 3. számú módosítása - a mellékletek és a felkelti bejegyzés határidőinek módosítására vonatkozóan - a Feloldó Hatóság és a Kereszteményzet által is aláírásra került 2018. február 13. napján. Az „Első kérés” eszközfejlesztés találatos információkat a közlekedési beszerzési eljárásnak ígéretek meghatalmazása a Feloldó Hatóság közreműködésével. Hálózati csatlakozási szerződés alapján az E.ON Tiszántúli Áramellátó Zrt. a Nagyhódos, 06097 hsz. körlelt villamos elágazó rendszer tervezését megkezdte. Tervezők két adatot közöltek. Szakmai egyeztetés történt a BM-ben a funkcionális kialakítást és arculati megjelölést érintő áttervezési igény kapcsán. Kivételre közbeszerzési eljárásban a fennmaradó 11db közzétett tájékoztató kiadványok a Feloldó Hatóság részére. 2018. február 26.-án megküldte az ajánlatkérő részére. a kivételre irányuló közbeszerzési eljárás visszavonásáról kellett intézkedni. A közbeszerzési eljárás visszavonása 2018. március 22.-én megtörtént. Az „Első kérés” eszközfejlesztés találatos neto 1 millió Ft alatti KEF-en kötött eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan lekezelendő dokumentumok megküldésre kerültek jóváhagyás céljából a Feloldó Hatóság részére, mellyel kapcsolatban Feloldó Hatóság tájékoztató kiadvány, hogy KEF-vel történő nyilatkozat bekérése szükséges jóváhagyáshoz. Feloldó Hatóság 2018. március 23.-án szakértői egyeztetési kezdeményeztet az áttervezés kapcsán felmerülő kérdések tisztázása érdekében, amelyen szervezetünk képviselői is részt vettek.	-