2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: JNSZ MRFK

2018.I-II.név.

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	JNSZ-MRFK Épületének Energetikai Fejlesztése KEHOP-5.2.2/16-2016.-00094	Energiahatékonysági beruházás	260.000.000.-	0	KEHOP. Környezet és energia hatákonysági program	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság	Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet	-	2018.01.22	2018.12.06	2018.01.15. :A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési benyújtott három ajánlat mindegyike jelentős mértékben meghaladja a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet mértékét, ezért az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b, pontja alapján eredménytelen. 2018.02.14.: A támogatási szerződés 1. számú módosítása megtörtént, melyben a projekt megvalósítási időszaka módosult: 2018.01.22-2018.12.06. 2018.05.04.: Tájékoztatás kérés az NFSI-től (Herczeg Sándor Ottó ügyvezető igazgató) a közbeszerzés újraindításával kapcsolatban. 2018.06.06.: Tájékoztatás kérés az ORFK Igazgatási Osztályától (dr. Kontra Györgyné), a közbeszerzés újraindításának lehetőségeivel kapcsolatban. 2018.06.21. : Lehetséges gazdasági szereplők (kivitelező cégek) listájának megküldése az NFSI-nek.	

Szolnok, 2018. szeptember 14.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG * 3 *

Dr. Dorkó Zsolt r. alezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes